



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk25

- B-lohkon päädyn tukimuurin valu.
- Aloitettiin C-lohkon päädyn tukimuurin anturan muotti ja raudoitustyöt
- C-lohkon päädyistä löytyneet kivet saatiin louhittua pois
- Toinen WQ-palkki kuorma saatiin työmaalle.
- Toisen VSS holvin raudoitustyöt
- Ajoneuvonosturi elementtiasennusta varten saatiin työmaalle.

• Tulevan viikon työvaiheita

- Väestönsuojien holvien valut tiistaina
- C-lohkon päädyn tukimuurin perustusten muotti- raudoitus- ja valutyöt
- Elementtiasennus alkaa (viikon myöhässä)

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 66

• Muita huomioitavia asioita

- Keskiviikoksi oli varattu väestönsuojan holvin valu. Betonitehtaalta ilmoittivat tiistaina että eivät saa betoniautoja ajoon mistään päin suomea. Valu siirtyi seuraavan viikon tiistaksi, jolloin valetaan kerralla molempien väestönsuojien holvit.
- Lähdetään juhannuksen viettoon. Työmaa suljettu perjantaina.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C-lohkon päädyn tukimuurin anturan muotti- ja raudoitustyötä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta

C-lohkon päädyn
kivien louhinta
käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Perustustyöt alkaa olla valmiit. Ensi viikolla alkaa elementtiasennus C-lohkosta, jossa näkyy oranssi ajoneuvonosturi.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C-lohkon päädyn tukimuurin anturat vietiin normaalia syvemmälle, jotta vanha koulu saadaan purettua siten ettei tukimuurin stabiliteetti kärsi.

