



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk33**
 - A-lohkon 1 krs ontelokentän juotosvalu
 - Vesikaton puutyöt aloitettu
 - B-lohkon sokkelit ja pilarit asennettu
 - C2-lohkon 2.krs seinien asennusta
 - C1-lohkon maanvaraisten lattioiden alustäytöt aloitettu
 - A-lohkon ontelokentän ja pystysaumojen raudoitus ja muottityöt
 - Maanpaineseinän lämmöneristykset käynnissä
 - Ulkopuolen LV-työt käynnissä C1-lohkon päädyssä
- **Tulevan viikon työvaiheita**
 - C2-lohkon 2.krs elementtiasennukset
 - C1-lohkon vesikaton kattoristikko asennukset
 - C1-lohkon mv-lattioiden alustäytöt
 - LVI-urakoitsija aloittaa työt
- **Työturvallisuus ja ympäristö**
 - Tapaturmattomia päiviä 107
- **Muita huomioitavia asioita**
 - -



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon 1 krs ontelokentän juotosvalu käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon 2 krs elementtiasennus aloitettu.
Jatkuu ensi viikolla.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon mv-lattioiden alustäytöt aloitettu.

