



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk37**

- C1-lohkon vesikaton puutyöt käynnissä
- B-lohkon TT-laatta asennukset
- A-lohkon 2 krs holvivalu tiistaina
- Ulkopuolen LV-työt käynnissä C1-lohkon päädyssä
- C1-lohkon maanvaraisten lattioiden alustäytöt ja eristeiden asennus käynnissä

- **Tulevan viikon työvaiheita**

- A-lohkon höyrynsulun asennus alkaa maanantaina
- A-lohkon vesikattotyöt alkaa tiistaina
- C1-lohkon vesikaton puutyöt jatkuvat
- Loput rungon elementtiasennukset jatkuvat B-lohkolla keskiviikkoon asti

- **Työturvallisuus ja ympäristö**

- Tapaturmattomia päiviä 127

- **Muita huomioitavia asioita**

- -



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



B-lohkon TT-laattojen asennus käynnissä
(Liikuntahalli).



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon 2krs holvivalu käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Liikuntahalli
sisältä.

