



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk42

- B-lohkon vesikattotyöt aloitettu
- C1-lohkon maanvaraisen lattian valu
- IVKH teräsrungon asennus valmis
- IV-työt aloitettu C1-lohkon ullakolla
- C1-lohkon 2 krs lattiavalu valmistelut
- B-lohkon höyrynsulun asennusta
- A-lohkon maanvaraisten lattioiden valuvalmistelut jatkuu
- Kaukolämpörungon rakentaminen jatkuu
- Kaivutyöt kirjaston edessä jatkuvat

• Tulevan viikon työvaiheita

- C1-lohkon 2 krs lattiavalu
- Kaivutyöt kirjaston edessä jatkuu
- B-lohkon vesikattotyöt jatkuu
- IVKH PVP-elementtien asennukset jatkuu

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 152

• Muita huomioitavia asioita

- Kirjaston edessä kaivutyöt jatkuvat. Kirjaston parkkipaikka on suljettuna 25.10.2019 asti. Kirjaston asiakkaat voi pysäköidä torille siksi aikaa kun kirjaston parkkipaikka on suljettu. Kulku kirjastoon säilyy koko kaivutyön ajan.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon maanvaraiset
lattiat valettu.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon ullakon IV-asennukset aloitettu.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon 2 krs valuvalmistelut käynnissä ja valu alkaa ensi keskiviikkona.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



A-lohkon maanvaraisten lattian eristystyöt ja valuvaimistelu käynnissä.

