



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk44

- A-lohkon maanvaraisenlattian valu
- Ikkuna asennukset C1-lohkon 2 krs
- B-lohkon vesikattotyöt käynnissä
- B-lohkon maanvaraisten lattioiden valuvaihe valmistelu
- Kaukolämpörungon rakentaminen jatkuu
- Kaivutyöt kirjaston edessä valmistuu
- IV-työt C1-lohkon ullakolla jatkuu

• Tulevan viikon työvaiheita

- A-lohkon 2krs lattian valuvaihe valmistelu
- A-lohkon 2krs lattian valu (keskiviikko-torstai)
- B-lohkon vesikattoelementtien asennukset maanantaina
- IVKH PVP-elementtien asennukset jatkuu
- C1-lohkon väliseinien muuraukset alkaa

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 162

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaan käyttämä lohkojako viimeisessä kuvassa.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon 1krs lattiavalu käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon 2krs ikkuna-asennukset käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon ullakko valmiina IV-asennuksia varten.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta

Juvan Kampus, lohkojako

18.3.2019

