



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk45

- A-lohkon 2 krs lattian valu
- Ikkuna asennukset A-lohkon 1 krs
- B-lohkon vesikattoelementit asennettu
- C2-lohkon vesikattotyö asennukset aloitettu
- Väliseinämuuraukset aloitettu C1-lohkon 1 kerroksessa
- B-lohkon VSS ja käytävän lattian valuvalmistelut
- Kaukolämpörungon rakentaminen jatkuu
- Kaivutyöt vanhan koulun päädyssä valmistumassa
- IV-työt A-lohkon ullakolla alkanut
- IVKH PVP-elementtien asennukset jatkuvat
- C1-lohkon IV-putkien eristys käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- B-lohkon VSS ja käytävän lattian valuvalmistelut
- B-lohkon VSS ja käytävän lattian valu (keskiviikko-torstai)
- C2-lohkon vesikattotyö asennukset jatkuvat
- IVKH PVP-elementtien asennukset jatkuvat
- C1-lohkon väliseinien muuraukset jatkuvat

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 168

• Muita huomioitavia asioita

- -



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon 2krs lattiavalu käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon 1krn
ikkuna-asennukset
käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Viimeiset kattoelementit asennettu B-lohkolle.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon 1 krs osastoitu ja lämmitetty väliseinämuurauksia varten.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



C1-lohkon 1 krs aloitettu väliseinämuuraukset.

