



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk8

- IV-koneiden asennus aloitettu
- Teknisen työn tiloissa dB-alakattojen teko käynnissä
- C1-lohkon 2 krs maalaustyöt käynnissä
- A-lohkon 1 krs tasoitustyöt käynnissä
- C2-lohkon 2 krs levyväliseinätyöt käynnissä
- C2-lohkon 1 krs väliseinämuuraukset käynnissä
- C1-lohkon 1 krs IV-asennukset käynnissä
- Auditorion portaiden valu
- B-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
- Ullakon savukatkyöt käynnissä
- Viemäreiden kaivutyöt pihalla käynnissä

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- C2-lohkon ullakon IV-putkien eristystyöt
- Levyväliseinätyöt jatkuvat C2-lohkolla
- Alakattotyöt jatkuvat C1-lohkon 1 krs
- IV-koneiden asennus jatkuu

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 65

#### • Muita huomioitavia asioita

- -





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



IVKH  
lattiapinnoitus  
tehty



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



C2-lohkon 1 krs  
keittiön seinien  
muuraus käynnissä



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon 2 krs  
levyväliseinätyöt  
käynnissä





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon 1 krs  
teknisen työn  
dB-alakattotyöt  
käynnissä

