



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk35

- C1-lohkon vesikaton puutyöt käynnissä
- A-lohkon 2.krs elementtiasennukset valmiit
- C1-lohkon maanvaraisten lattioiden alustäytöt ja eristeiden asennus käynnissä
- C2-lohkon ontelokentän ja pystysaumojen raudoitus ja muottityöt
- Ulkopuolen LV-työt käynnissä C1-lohkon päädyssä
- C1-lohkolla asennetaan viemärihajoituksia

• Tulevan viikon työvaiheita

- B-lohkon 1 krs ja C2-lohkon 3.krs elementtiasennukset
- C2-lohkon holvivalu maanantaina
- C1-lohkon vesikaton puutyöt jatkuu
- C1-lohkon mv-lattioiden alustäytöt ja eristeiden asennus jatkuvat

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 117

• Muita huomioitavia asioita

- -Uuden koulun vesijohto kytketään vesijohtoverkostoon ensi viikolla, tästä syystä aiheutuu vesikatko keskiviikkona 4.9.2019 klo 15:00-18:00. Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa häiriötä. Lisätiedustelut vesikatkosta Sakari Puumalalle puh. 040 0622341.
- Tiedotamme vielä maanantaina kiinteistöjä, johon vesikatko vaikuttaa.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon 2 krs ontelolaattojen asennus käynnissä
(Alakoulun katto).



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon 2 krs holvin rauditus käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



C1-lohkolla työnaikaiset vedenpoistokaivot poistavat sadeveden hyvin pois rakennuksesta.

