



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk46

- B-lohkon VSS ja käytävän lattian valu
- Ikkuna asennukset A-lohkon 2 krs
- C2-lohkon vesikattotyöt käynnissä
- Väliseinämuuraukset aloitettu C1-lohkon 2 kerroksessa
- B-lohkon liikuntahallin valuvalmistelut käynnissä
- IVKH valuvalmistelut käynnissä
- Kaukolämpörungon rakentaminen jatkuu
- Kaivutyöt vanhan koulun päädyssä valmistunut
- IV-työt A-lohkolla käynnissä
- IVKH PVP-elementtien asennukset valmistumassa
- C1-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
- Väliaikaisen lämmityksen asennus aloitettu

• Tulevan viikon työvaiheita

- C2-lohkon vesikattotyö asennukset jatkuvat
- C2-lohkon väliseinien muuraukset jatkuvat
- IVKH valuvalmistelut jatkuvat
- IVKH lattiavalu
- C1-lohkon ullakon IV-putkien eristys jatkuu

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 2

• Muita huomioitavia asioita

- -



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon 2krs
muuraukset
aloitettu.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Liikuntahallin valuvalmistelut käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



B-lohkon
VSS ja
käytävän
lattiavalut
tehty.

