



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk5

- Aulan portaiden muotti ja raudoitustyöt käynnissä
- C1-lohkon 2 krs tasoite- ja maalaustyöt käynnissä
- A-lohkon 1 krs levyväliseinätyöt käynnissä ja 2 krs aloitettu
- C2-lohkon 2 krs väliseinämuuraukset käynnissä
- A ja B-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
- C2-lohkon ullakon IV-asennukset käynnissä
- Ullakon savukatkyöt käynnissä
- Viemäreiden kaivutyöt käynnissä pihalla

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- A ja B-lohkon ullakon IV-putkien eristystyöt jatkuvat
- Aulan portaan valu osa 1
- Tasoite- ja maalaustyöt jatkuvat C1-lohkon 2 krs
- Levyväliseinätyöt jatkuvat A-lohkolla
- Juvantien puoleisen tuulikaapin työt
- Alakattotyöt alkaa C1-lohkon 1 krs

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 50

#### • Muita huomioitavia asioita

- -



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Aulan portaan  
raudoitustyöt  
käynnissä





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkolla väliseinätyöt käynnissä





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon 2 krs  
levyvälinenätyöt  
käynnissä

